

ЖУРНАЛ

входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования

Наименование объекта: Складской корпус № 2

Адрес объекта: г. Тула, ул. Кирова, д. 14

Наименование строительной организации: ООО «Стройвертикаль»

Начат: 12 мая 2026 г.

Окончен: _____

Форма журнала — приложение Г к СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

№ п/п	Дата доставки	Наименование деталей, материалов, изделий, конструкций, оборудования	Количество	Поставщик	Наименование и номер документа изготовителя	Результат проверки сопроводительных документов изготовителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утверждённой проектной документации и документам по стандартизации	Решение о необходимости инструментального контроля	Результат инструментального контроля	Подпись лица, осуществляющего контроль со стороны лица, осуществляющего строительство, и застройщика (технического заказчика)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12.05.2026	Кирпич керамический рядовой полнотелый М125	22 000 шт.	ООО «Тулкирпич»	Паспорт качества № 418 от 08.05.2026	Документы в полном объёме, марка и номер партии совпадают с паспортом, сколов и высолов нет — соответствует	Не требуется	—	Мельников Д. В. / Ерохина С. А.
2	12.05.2026	Смесь бетонная БСГ В25 П4 F150	18 м³	АО «Тулабетон»	Документ о качестве № 1207 от 12.05.2026	Класс и марка соответствуют проекту, время в пути 55 мин, осадка конуса в норме — соответствует	Требуется, отбор проб на прочность	Протокол № 63/26 от 09.06.2026: 34,1 МПа, соответствует классу В25	Мельников Д. В. / Ерохина С. А.
3	14.05.2026	Плиты перекрытия ПК 60.15-8	24 шт.	ООО «Тульский ЖБИ»	Паспорт № 226 от 13.05.2026	В паспорте нет сведений о классе напрягаемой арматуры, на плитах № 7 и № 19 продольные трещины в защитном слое до 400 мм — не соответствует	Требуется	Партия отделена и промаркирована, составлен акт входного контроля № 7 от 14.05.2026	Мельников Д. В. / Ерохина С. А.

№ п/п	Дата доставки	Наименование деталей, материалов, изделий, конструкций, оборудования	Коли-чество	Поставщик	Наименование и номер документа изготовителя	Результат проверки сопроводительных документов изготовителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утверждённой проектной документации и документам по стандартизации	Решение о необходимости инструментального контроля	Результат инструментального контроля	Подпись лица, осуществляющего контроль со стороны лица, осуществляющего строительство, и застройщика (технического заказчика)

В журнале пронумеровано и прошнуровано страниц: 48 (сорок восемь)

12 мая 2026 г.

директор ООО «Стройвертикаль» Астахов В. Н.

подпись _____ М. П.

Организация: ООО «Стройвертикаль»

Объект: Складской корпус № 2, г. Тула, ул. Кирова, д. 14

АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № 7

г. Тула

14 мая 2026 г.

Поставщик: ООО «Тульский ЖБИ»

Основание поставки: договор поставки № 22/26 от 17 марта 2026 г.

Наименование продукции: плиты перекрытия ПК 60.15-8

Количество: 24 шт.

Товаросопроводительный документ: УПД № 1140 от 13 мая 2026 г.

Сумма партии: 486 000 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

Документ изготовителя о качестве: паспорт № 226 от 13 мая 2026 г.

Комиссия провела входной контроль указанной партии и установила:

- 1) в паспорте изготовителя не указан класс напрягаемой арматуры, предусмотренный рабочей документацией;
- 2) на плитах № 7 и № 19 обнаружены продольные трещины в защитном слое бетона длиной до 400 мм;
- 3) маркировка на четырёх плитах нечитаема.

Решение по результатам входного контроля:

Партия признана не соответствующей требованиям утверждённой проектной документации и документов по стандартизации.

Плиты отделены от пригодной продукции, размещены на площадке временного хранения и промаркированы ярлыком «Не соответствует. Применение запрещено».

Монтаж перекрытия на отм. +3,300 приостановлен с 14 мая 2026 г.; застройщик (технический заказчик) извещён о приостановке и её причинах 14 мая 2026 г.

Поставщику направить претензию с требованием замены партии в срок до 25 мая 2026 г.

Члены комиссии:

Производитель работ ООО «Стройвертикаль» подпись _____ Мельников Д. В.

Инженер строительного контроля ООО «Тулаинвестстрой» подпись _____ Ерохина С. А.

Кладовщик ООО «Стройвертикаль» подпись _____ Гуров П. Н.

Один экземпляр акта остаётся у лица, осуществляющего строительство, второй передаётся застройщику (техническому заказчику), третий прилагается к претензии поставщику.