Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»

полное наименование заказчика

ИНН 6831012345 КПП 682901001 ОГРН 1026801156789

адрес 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 90

Исх. № 214 от « 10 » сентября 2026 г.

Поставщику:

ООО «Школьная мебель»

наименование или ФИО

ОГРН/ОГРНИП 1196820001234

ИНН 6829145678

адрес: 392020, г. Тамбов,

ул. Промышленная, д. 5

e-mail: info@shkolnaya-mebel.example.ru

ТРЕБОВАНИЕ

об уплате неустойки (пени, штрафа) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контракту

Контракт

Между МБОУ «Лицей» (Заказчик) и ООО «Школьная мебель» (Поставщик) по результатам электронного аукциона заключён контракт № 17-ЭА/26 от 12 мая 2026 г. (идентификационный код закупки 263682901234568290100100050013101244) (далее — Контракт) на поставку ученической мебели: 30 парт, 60 стульев и 14 шкафов. Цена Контракта — 1 850 000 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Согласно пункту 3.1 Контракта товар должен быть поставлен в полном объёме не позднее 31 июля 2026 г.

Нарушение

12 августа 2026 г. Поставщик поставил 30 парт и 60 стульев. Заказчик принял 30 парт и 40 стульев на сумму 1 110 000 руб. (документ о приёмке от 14 августа 2026 г.). От приёмки 20 стульев Заказчик отказался, поскольку их ростовая группа не соответствует спецификации (мотивированный отказ от 14 августа 2026 г.). Оставшийся товар — 20 стульев надлежащей ростовой группы и 14 шкафов на сумму 740 000 руб. — поставлен 4 сентября 2026 г. и принят по документу о приёмке от 9 сентября 2026 г.

Расчёт пени

В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и пунктом 8.3 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму фактически исполненных обязательств. Ключевая ставка Банка России на дату настоящего требования — 14 %.

— с 01.08.2026 по 12.08.2026 (12 дней): 1 850 000 руб. × 1/300 × 14 % × 12 = 10 360,00 руб.;

— с 13.08.2026 по 04.09.2026 (23 дня): (1 850 000 − 1 110 000) = 740 000 руб. × 1/300 × 14 % × 23 = 7 942,67 руб.

Итого пеня — 18 302 (Восемнадцать тысяч триста два) руб. 67 коп.

Расчёт штрафа

За поставку товара, не соответствующего спецификации, пунктом 8.4 Контракта в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, установлен штраф в размере 10 % цены Контракта — 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

Общая сумма начисленной неустойки — 203 302 (Двести три тысячи триста два) руб. 67 коп., что составляет 10,99 % цены Контракта.

На основании изложенного, руководствуясь частями 6–8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, статьёй 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 8.3 и 8.4 Контракта, Заказчик

ТРЕБУЕТ:

1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения настоящего требования уплатить пеню в размере 18 302 (Восемнадцать тысяч триста два) руб. 67 коп.
2. В тот же срок уплатить штраф в размере 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

Денежные средства перечислить по реквизитам Заказчика, указанным в разделе 13 Контракта, с указанием в назначении платежа номера и даты Контракта и настоящего требования.

Списание неустойки

Обязательства по Контракту исполнены Поставщиком в полном объёме. Общая сумма начисленной неустойки превышает 5 %, но не превышает 20 % цены Контракта. В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Правил, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, при условии уплаты Поставщиком 50 % начисленной неустойки — 101 651 (Сто одна тысяча шестьсот пятьдесят один) руб. 34 коп. — оставшаяся сумма 101 651 (Сто одна тысяча шестьсот пятьдесят один) руб. 33 коп. подлежит списанию. Для сверки расчётов направляем проект акта сверки по начисленной неустойке и просим подписать его в срок, указанный в пункте 1.

В случае неуплаты неустойки в указанный срок Заказчик обратится в Арбитражный суд Тамбовской области с иском о её взыскании, а также о возмещении судебных расходов.

Приложения:

№ п/п	Документ	Листов
1	Расчёт пени и штрафа	1
2	Копии документов о приёмке от 14 августа 2026 г. и 9 сентября 2026 г., мотивированного отказа от 14 августа 2026 г.	5
3	Проект акта сверки расчётов по неустойке	1

Директор МБОУ «Лицей» _____ Н. В. Соколова

должность руководителя заказчика | подпись | расшифровка подписи